

Отчет Правления о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества за 2023 год
в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Лавочкина, д.34.

№ п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	Ед. изм. работ	Кол-во	Рекомендуемая периодичность
1	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
1.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей	4 раза в день	м ²	294	1 раз в день
1.2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа	1 раз в 2 дня	м ²	1272	1 раз в неделю
1.3	Влажное подметание места перед загрузочными клапанами мусоропроводов	1 раз в 2 дня	м ²	102	1 раз в неделю
1.4	Уборка загрузочных клапанов мусоропровода	1 раз в 2 дня	шт.	139	1 раз в неделю
1.5	Мытье пола кабины лифта	1 раз в день	м ²	26,8	1 раз в день
2	Мытье лестничных площадок и маршей				
2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей	1 раз в месяц	м ²	294	
2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа	1 раз в месяц	м ²	1272	
2.3	Мытье окон первых этажей	2 раза в год	шт	28	1 раз в год
3	Влажная протирка				
3.1	Влажная протирка стен на лестничных клетках	1 раз в год	м ²	6050	1 раз в год
3.2	Влажная протирка подоконников	2 раза в год	шт	91	2 раза в год
3.3	Влажная протирка чердачных лестниц	1 раз в год	м ²		1 раз в год
3.4	Влажная протирка отопительных приборов МОП	2 раза в год	шт		2 раза в год
3.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств	1 раз в год	шт	485	1 раз в год
3.6	Влажная протирка почтовых ящиков	1 раз в год или по заявкам	шт	485	1 раз в год
3.7	Влажная протирка стен, дверей кабины лифта	ежедневно	м ²	235	1 раз в год
4	Очистка кровли				
4.1	Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьков над подъездами) от мусора и листьев	2 раза в год	м ²	3300	2 раза в год
4.2	Очистка кровли от снега	По мере необходимости козырьки над балконами	м ²		В течение 3 часов после снегопада
4.3	Очистка кровли от снега и наледиобразований	По мере необходимости после снегопада			
5	Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока	По мере необходимости			
5.1	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	Незамедлительно после обнаружения	шт		В течение 1 суток после обнаружения

6	Очистка подвалов и чердаков от мусора	2 раза в год			1 раз в год
6.1	Уборка мусороприемной камеры	2 раза в день	м ²	12,2	
6.2	Ремонт и наладка зачистных устройств системы мусороудаления (Ремонт ЗУМ)	По мере необходимости	шт		
6.3	Ремонт почтовых ящиков, установка, смена замка		шт		В течении 1 суток с момента получения заявки
6.4	Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов				
7	Удаление мусора из мусороприемных камер	2 раз в день			
7.1	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) многоквартирных домов				
8	Фундамент				
8.1.1	Восстановление поврежденных участков фундаментов	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	м ²		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.1.2	Восстановление гидроизоляции и систем водоотвода фундаментов	Выполнена гидроизоляция фундамента при входе в паркинг подъезда №6, с перекладкой брусчатки и устройством водоотливного лотка	м ²		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.1.3	Восстановление поврежденных участков входов в подвалы	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	м ²		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.2	Стены и фасад				
8.2.1	Герметизация стыков стен и фасадов	Выполнен частичный ремонт отмостки с восстановлением гидроизоляции	м.п.		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.2.2	Заделка и восстановление архитектурных элементов	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	м ²		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.2.3	Ремонт штукатурки гладких фасадов	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	м ²		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.2.4	Окраска, промывка фасадов	Выполнен локальный ремонт участков фасада	м ²		Осмотр 2 раза в неделю. По итогам осмотра работы

		(отщелкивается кирпич). Частичная покраска фасадов от граффити			включаются в план текущего ремонта
8.2.5	Восстановление поврежденных участков цоколей	Выполнен частичный ремонт цоколя со стороны главного и дворового фасадов	м ²		Устранение по мере обнаружения дефектов
8.2.6	Окраска, промывка цоколей	Выполнена помывка цоколя главного и дворового фасадов	м ²	80	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.2.7	Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	шт		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.2.8	Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	м		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.2.9	Деформационные швы	Выполнен капитальный ремонт деформационных швов фасада	м.п.	2000	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.3	Перекрытия				
8.3.1	Заделка швов и трещин	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	м		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.3.2	Укрепление и окраска	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	м		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.4	Крыши				
8.4.1	Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий	Выполнен ремонт участка примыкания кровли нежилых помещений к парапету, с устройством водоотводного лотка (стилобат)	м ²	106	Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.4.2	Молниеотводы	Установка пластиковых держателей для системы молниеотвода на кровлях			Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего

		под.№2-5			ремонта
8.5	Ремонт конструкций и элементов крыши				
8.5.1	Ремонт внутреннего водостока	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	шт		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.5.2	Ремонт металлической парапетной решетки	Выполнена замена металлического покрытия парапета на участке стилобата в районе 4-го подъезда	м.п.	40	Устранение по мере обнаружения дефектов
8.5.2.1	Ремонт столбов парапета	Выполнен ремонт аварийных столбов парапета стилобатной части, в районе под.№1 «Мировые судьбы»	шт.	3	Устранение по мере обнаружения дефектов
8.5.3	Окраска конструкций и элементов крыши	Устранение по мере обнаружения дефектов	м ²		Устранение по мере обнаружения дефектов
8.5.4	Надстройки кровли	Устранение по мере обнаружения дефектов	шт		Устранение по мере обнаружения дефектов
8.6	Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери				
8.6.1	Ремонт дверей в помещениях общего пользования	Устранение по мере обнаружения дефектов	шт		Устранение по мере обнаружения дефектов
8.6.2	Замена дверей в помещениях общего пользования	Выполнена замена двери в помещение мусорокамеры и при выходе на переходной балкон на 2-м этаже под.№6, в квартирном холле 4 эт.под.№2	шт	1	Устранение по мере обнаружения дефектов
8.6.3	Ремонт или замена входных дверей в подъезды	Произведена замена входных дверей во все подъезды; в под.№1 и №6 на эвакуационную лестницу, в под.№2-5 – на вход в паркинг	шт		Устранение по мере обнаружения дефектов
8.6.4	Ремонт окон в помещениях общего пользования	Устранение по мере обнаружения дефектов	шт		Устранение по мере обнаружения дефектов
8.6.5	Замена окон в помещениях общего пользования	Произведена замена окон и жалюзи в помещениях консьержа на 1-м этаже в под.№2-6	шт	3	Устранение по мере обнаружения дефектов
8.6.8	Установка и текущий ремонт доводчиков	По мере необходимости	шт		Устранение по мере

					обнаружения дефектов
8.7	Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей				
8.7.1	Восстановление лестниц стилобатной части	Выполнен расширенный монтаж пандуса для съезда колясок на лестничном марше в районе 3-го подъезда	м ²		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.2	Замена лестницы	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	шт		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.3	Восстановление пандуса	Выполнен ремонт пандуса мусоросборной камеры, под.5	шт	3	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.4	Замена пандуса	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	шт		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.5	Восстановление крыльца	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	шт		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.6	Замена крыльца	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	шт		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.7	Восстановление козырьков над входами в подъезды, ремонт кровельного покрытия козырьков, ложных балконов	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	шт		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.8	Замена козырьков над входами в подъезды	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	шт		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.9	Восстановление конструкций над балконами верхних этажей	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта	шт		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.10	Замена конструкций над балконами верхних этажей	Осмотр 1 раз в год. По итогам	шт		Осмотр 1 раз в год. По

		осмотра работы включаются в план текущего ремонта			итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.7.11	Ремонт полов (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах)	Устройство песчано-цементной стяжки в подвалах под.№2 и №6	м ²	30	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта. Плитка ремонтируется незамедлительно
8.8	Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и других помещениях общего пользования	Выполнен ремонт и покраска стен МОП с 1-го этажа по 4-й в нежилых помещениях под.№1; под.№1, лифтовые холлы со 2-го по 25-й эт; под.№6 – выполнен ремонт арки при входе в лифтовой холл; под.№2 –ремонт кв.и лифт.холлов на 2,4 (с заменой плитки), 7,8-м этажах; под.№6-ремонт кв.и лифт.холлов на 2,5 и 20-м этажах с заменой плитки.			Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта. Плитка ремонтируется незамедлительно
8.8.1.1	Восстановление отделки стен эвакуационных лестниц	Выполнен капитальный ремонт эвакуационных лестниц с заменой плитки	м ²	4466	Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта.
8.8.1.2	Восстановление отделки потолков эвакуационных лестниц		м ²	1342	
8.8.1.3	Восстановление плитки эвакуационных лестниц		м ²	650	
8.8.2	Восстановление потолков МОП	Ремонт и окраска потолков после установки светильников			Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта.
8.8.3	Восстановление стен МОП				
8.8.4	Ремонт технических и вспомогательных помещений	Выполнен капитальный ремонт помещения консьержа в под.№5, для нужд оператора контроля видеонаблюдения	м ²		Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
8.8.5	Эвакуационный выход во двор	Выполнен ремонт части помещения эвакуационного выхода в под.№1 и №6			
8.9	Ремонт чердаков, подвалов				
8.9.1	Утепление чердачных перекрытий	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-	м ²		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-

		зимний период			зимний период
8.9.2	Утепление трубопроводов в чердачных помещениях	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	м		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
8.9.3	Утепление трубопроводов в подвальных помещениях	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	м		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
8.9.4	Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах	По мере необходимости	шт		По мере необходимости
8.9.5	Конденсационные поддоны	Произведена механическая очистка конденсационных поддонов	шт	8	
9	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
9.1	Консервация (расконсервация) поливочной системы		шт	5	
9.2	Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	м		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.3	Утепление вентиляционных и дымовых каналов	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	м		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.4	Прочистка вентиляционных и дымовых каналов	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	шт		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.5	Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	шт	2	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.6	Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	м		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.7	Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных и дымовых каналов	Незамедлительно при получении заявки	м		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.8	Проверка исправности канализационных вытяжек	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	шт		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.9	Устранение засора внутреннего канализационного	Незамедлительно при			В ходе подготовки к


	трубопровода	получении заявки			эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.10	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.)				
9.11	Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления	Выполнены в марте 2022 г.			1 раз в 3 года
9.12	Поверка общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения		шт		
9.13	Ремонт общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения	При выходе их из строя незамедлительно	шт		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.14	Обслуживание ламп-сигналов	Круглосуточно	шт		Круглосуточно
9.15	Замена и восстановление отдельных элементов системы отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах	При включении в работу систем ЦО	м		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.15.1	Аварийная перемычка на тепловом вводе	Выполнен монтаж Аварийной перемычки на тепловом вводе в ИТП			
9.16	Замена и восстановление отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков	Выполнен капитальный ремонт задвижек трубопроводов систем ХВС в чердачном помещении под.№1,6			По мере необходимости
9.17	Замена и восстановление отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков	Выполнен капитальный ремонт задвижек трубопроводов систем ГВС в чердачном помещении под.№1,6			По мере необходимости
9.18	Замена и восстановление отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования	Незамедлительно при получении заявки	м		В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.19	Замена и восстановление отдельных элементов внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)	Незамедлительно при получении заявки			В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
9.20	Обслуживание и ремонт тепловых пунктов	Круглосуточно. Выполнена замена электродвигателя системы принудительной вентиляции из помещения ИТП	шт		

9.21	Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы)	Незамедлительно при получении заявки	шт		
9.22	Сварочные работы на ОДИ	Выполняются по мере осмотра общего ОДИ в квартирах и нежилых помещениях			
9.23	Система видеонаблюдения	Начат монтаж новой цифровой системы видеонаблюдения			
10	Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме				
10.1	Профилактический осмотр мусоропроводов	1 раз в месяц	шт		
10.2	Уборка загрузочных клапанов мусоропровода	1 раз в 2 дня	шт	139	
10.3	Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств	Произведена замена приемных клапанов системы мусороудаления	шт	21	
10.4	Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода	1 раз в месяц	шт	8	
10.5	Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода	1 раз в месяц	шт		
10.6	Дезинфекция мусоросборников	2 раза в месяц в летний период	шт	8	
10.7	Устранение засора	Незамедлительно при получении заявки			
10.8	Мелкий ремонт неисправностей мусоропровода	Незамедлительно при получении заявки	шт		
11	Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме				
11.1	Обслуживание лифтов и лифтового оборудования	Круглосуточно	шт	16	Круглосуточно
11.2	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно			
11.3	Проведение ежегодного тех.освидетельствования лифтов	Выполнено	шт	16	
11.4	Замена лифтов	Произведена замена и ввод в эксплуатацию 2-х лифтов под.№6	шт.	2	
12	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности				
12.1	Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения	1 раз в месяц или при сработке АПС	шт		
12.2	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики	1 раз в месяц или при сработке АПС	шт		1 раз в месяц
12.3	Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки		ед		В течение 5 суток после обнаружения

	пожарного водопровода)				
12.4	Ремонт систем ДУ и ППА	Незамедлительно при получении заявки. Выполнено оснащение МП (машинных помещений) лифтов датчиками системы АПС и подключено к ОДС.	ед		
12.5	Перезарядка огнетушителей	Произведена в апреле-мае 2023 г.			
12.6	Перемотка пожарных рукавов на новую складку	выполнена в мае-июне 2023 г.			1 раз в 12 месяцев
12.7	Этажные пожарные краны	Произведена очистка ниш пожарных гидрантов по этажам под.№1 и №6			
12.8	Пути эвакуации	Произведена очистка путей эвакуации (выходы из кварт.холлов) от мусора, в т.ч. и от КГМ			
13	Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции				
13.1	Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	шт		
13.2	Регулировка и наладка систем вентиляции	В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период	шт		
13.3	Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов	В течение 5 суток после обнаружения	ед		
14	Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме				
14.1	Устранение аварии	Незамедлительное реагирование с момента получения заявки	ед		Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
14.2	Выполнение заявок населения	Незамедлительное реагирование с момента получения заявки	шт		Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
15	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
15.1	Дератизация	1 раз в месяц (подвал + тех.помещение)	м ²		12 раз в год
15.2	Дезинсекция	1 раз в квартал (подвал +	м ²		4 раза в год

		тех.помещения)			
16	Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома				
16.1	Подметание земельного участка в летний период	1 раз в день	м ²		1 раз в день
16.2	Полив тротуаров	1 раз в сутки при температуре воздуха более 25 градусов	м ²		1 раз в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
16.3	Уборка мусора с газона, очистка урн	1 раз в день	м ²		
16.4	Уборка мусора на контейнерных площадках	2 раза в день	м ²		
16.5	Полив газонов	1 раз в 2 дня	м ²		
16.6	Стрижка газонов	По мере отрастания травы выше 8 см	м ²		
16.7	Подрезка деревьев и кустов	2 раза в год	шт		1 раз в год
16.8	Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства	1 раз в день –уборка, ремонт по мере необходимости	шт		В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
16.8.1	Дворовая территория	Выполнен капитальный ремонт парапета на дворовой территории от под.№1 до корп.№1 с устройством системы водоотлива с пешеходной зоны и проезжей части. Выполнено расширение зоны велопарковки перед под.№1			
16.9	Сдвигка и подметание снега	В течение 3 часов после обнаружения	м ²		В течение 3 часов после обнаружения
16.10	Ликвидация скользкости	В течение 3 часов после обнаружения	м ²		В течение 3 часов после обнаружения
16.11	Закупка противогололедных реагентов, земли и песка	По мере необходимости	ед		
16.12	Закупка и проверка наличия инвентаря для зимнего и летнего сезонов	По мере необходимости	ед		
16.13	Планируемый ремонт клумб	Выполнен ремонт клумб во дворе подъездов №2 и №6	шт.	5	

Главный инженер ТСЖ «Янтарный»



/В.М. Авдеев